

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Ejercicio Fiscal 2019



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
5	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EJ. MEXICO LIBRE	MAM-OP-FISMUN001/2019	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,067,343.75	\$1,067,343.75	100%	100%	TERMINADA
6	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CONGREGACION FORTINES	MAM-OP-FISMUN002/2019	ADELAIDA DEL CARMEN GARCIA CHAN	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,067,343.75	\$1,067,343.75	100%	100%	TERMINADA
7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EJ. LAS FLORES, SAN JOSE Y EJIDO EL SALVADOR	MAM-OP-FISMUN003/2019	MARIO IVAN CASTILLO FUENTES	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$996,187.50	\$996,187.51	100%	100%	TERMINADA
8	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS	DIVERSAS LOCALIDADES	MAM-OP-FISMUN004/2019	CONSTRUCTORA RIOVAN S.A.S. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$996,187.50	\$996,187.50	100%	100%	TERMINADA
9	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	DIVERSAS LOCALIDADES	MAM-OP-FISMUN005/2019	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$996,187.50	\$996,187.50	100%	100%	TERMINADA
10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CABECERA MUNICIPAL	MAM-OP-FISMUN006/2019	JUANA LETICIA LARA LARA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$996,187.50	\$996,181.51	100%	100%	TERMINADA
11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS	CABECERA MUNICIPAL Y EJ. PLAN DE SAN LUIS	MAM-OP-FISMUN007/2019	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$925,031.25	\$925,031.25	100%	100%	TERMINADA
12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CABECERA MUNICIPAL, CONGREGACION FORTINES Y PRAXEDIS GUERRERO	MAM-OP-FISMUN008/2019	CONSTRUCTORA RIOVAN S.A.S. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$925,031.25	\$839,475.28	91%	91%	TERMINADA
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	EJ. EL SALVADOR, EJ. EL OLIVO	MAM-OP-FISMUN009/2019	JUAN ANTONIO BAUTISTA ESPINOZA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$450,387.40	\$450,387.40	100%	100%	TERMINADA
							\$8,419,887.40	\$8,334,325.45			